

Phú Lộc, ngày 26 tháng 9 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM TRA HIỆN TRƯỜNG

Về việc thi công công trình Cầu, Đường giao thông nội đồng xã Lộc An
(cầu Bàu Bò)

Hôm nay, ngày 26 tháng 9 năm 2024, tại dự án Cầu, Đường giao thông nội đồng xã Lộc An (cầu Bàu Bò), chúng tôi gồm có:

I. Thành phần tham gia:

1. Đại diện Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD Khu vực huyện Phú Lộc

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| - Ông: Ngô Hà | Chức vụ: P.Giám đốc |
| - Ông: Nguyễn Văn Trí | Chức vụ: Chuyên viên |

2. Đại diện tư vấn giám sát: Công ty TNHH Xây dựng Nhân Tín

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| - Ông: Nguyễn Ngọc Minh Chương | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT |
| - Ông: Phạm Trọng Quỳnh | Chức vụ: Giám sát kỹ thuật |

3. Đại diện Nhà thầu: Công ty TNHH MTV Thương mại & DV KT Đại Thành

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| - Ông: Võ Công Thành | Chức vụ: Giám đốc. |
| - Ông: Phạm Văn Hiền | Chức vụ: Chỉ huy trưởng. |

II. Nội dung:

Căn cứ Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Cầu, đường giao thông nội đồng xã Lộc An (Cầu Bàu Bò) đã được UBND huyện Phú Lộc phê duyệt tại Quyết định số 2135/QĐ-UBND ngày 30 tháng 06 năm 2023;

Căn cứ nội dung báo cáo của đơn vị tư vấn giám sát về việc thi công xây dựng công trình nêu trên;

Căn cứ tình hình thực tế triển khai thi công tại công trình;

Sau khi đi kiểm tra thực địa tại công trình đối chiếu với hồ sơ thiết kế và qua bàn bạc, trao đổi các thành phần tham gia thống nhất các nội dung như sau:

- Tại hiện trường kiểm tra đơn vị thi công đang triển khai thi công hạng mục đào đất hữu cơ nền đường theo đúng hồ sơ, tuy nhiên sau khi đào đơn vị thi công đã tập kết trên mặt đê gây ảnh hưởng đến lưu thông và quá trình đào đất thanh thải đê quai thi công hạng mục cầu tận dụng để đắp nền đường có lẫn phân đất không đạt yêu cầu;

- Đối với phần đất thanh thải đê quai thi công hạng mục cầu tận dụng để đắp nền đường có lẫn đất không đạt yêu cầu: Đề nghị đơn vị thi công loại bỏ ra khỏi công trường và tập kết vật liệu đất đảm bảo để đắp nền đường;

- Đối với hạng mục đào đất không phù hợp tập kết trên mặt đê: Đề nghị đơn vị thi công tận dụng đắp đê bao để tháo nước phục vụ thi công nền đường;

- Đề nghị đơn vị thi công tập trung nhân vật lực để đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các hạng mục còn lại của công trình trước mùa mưa bão;

- Đơn vị thi công đã tiếp thu và cam kết thực hiện các nội dung nêu trên;



III. Kết luận:

Các bên thống nhất các nội dung nêu trên để làm cơ sở triển khai;


Biên bản kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản được lập và đọc lại cho các bên cùng nghe và nhất trí ký tên./.

Các bên tham gia thống nhất ký tên.

Đ/D CHỦ ĐẦU TƯ

Phó Giám đốc



Ngô Hà

Đ/D TƯ VẤN GIÁM SÁT


Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Ngọc Minh Chương

Đ/D NHÀ THẦU

Giám đốc



Võ Công Thành

